

**From:** "5.1.2e" <5.1.2e 5.1.2e@kiwa.com>  
**Sent:** 08/10/2024 13:07:28  
**To:** "5.1.2e" <5.1.2e@josephscholen.nl>  
**Cc:** <@croes.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@nijmegen.nl>  
**Subject:** RE: Dak opbouw - St. Stevenskerkhof 37-38 schoolplein

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2e@kiwa.com. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Goedendag 5.1.2e

Dank voor de opdracht.  
Is er al duidelijkheid of 5.1.2e kan gietasfalten?

Ik heb overlegd met mijn collega. Wij kunnen niet in week 43.  
Er wordt nu al voor ons gepland in week 48.

Is er een moment dat de school eerder uit is om de overlast te beperken?

Ik verneem graag.

Kind regards, Met vriendelijke groet,

5.1.2e  
Adviseur

Kiwa BDA Dak- en Geveladvies  
T 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@josephscholen.nl>  
**Verzonden:** Thursday, October 3, 2024 10:36 AM  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e 5.1.2e@kiwa.com>  
**CC:** @croes.nl; 5.1.2e (5.1.2e@nijmegen.nl) <5.1.2e@nijmegen.nl>  
**Onderwerp:** RE: Dak opbouw - St. Stevenskerkhof 37-38 schoolplein

Beste 5.1.2e,

Bijgaand de ondertekende opdracht.

Ik had hem nog even op mijn bureau laten liggen.  
Ben in afwachting van een bericht van 5.1.2e m.b.t. hun ervaring en expertise met gietasfalt.  
Daar krijg ik nog een terugkoppeling van, helaas is 5.1.2e nu met vakantie.

Dit antwoord krijg je dus later samen met een afspraak op locatie. Uitvoering in week 43 (Herfstvakantie school) is dus onder voorbehoud.

Met vriendelijke groet,



5.1.2e  
beleidsmedewerker huisvesting  
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

5.1.2e  
5.1.2e@josephscholen.nl

5.1.2e 5.1.2e Nijmegen  
5.1.2e phscholen.nl

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e 5.1.2e@kiwa.com>  
**Verzonden:** woensdag 2 oktober 2024 13:57  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@josephscholen.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>; @croes.nl  
**Onderwerp:** RE: Dak opbouw 5.1.2e schoolplein

Onderwerp: RE: Dak opbouw - St. Stevenskerkhof 37-38 schoolplein

Dank [5.1.2e],

We begrijpen dat de informatie indicatief is.

@ [5.1.2e] ([5.1.2e] @josephscholen.nl)

- Kan jullie dakdekker ook werken met gietasfalt?
- Daarnaast ontvang ik graag de schriftelijke opdrachtverstrekking, zodat ik het project hier kan opstarten.

Kind regards, Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]  
Adviseur

Kiwa BDA Dak- en Geveladvies

T [5.1.2e]

---

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@nijmegen.nl>

Verzonden: Tuesday, October 1, 2024 5:56 PM

Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e] [5.1.2e]@kiwa.com>; [5.1.2e] ([5.1.2e] @josephscholen.nl)

<[5.1.2e]@josephscholen.nl>; [5.1.2e] @croes.nl

CC: [5.1.2e] <[5.1.2e]@nijmegen.nl>

Onderwerp: Dak opbouw - St. Stevenskerkhof 37-38 schoolplein

Beste heren,

Ik zou nog doorgeven wat we aan gegevens kennen v.w.b. het dak van de sportzaal/schoolplein.

Wij beschikken over een offerte uit 2005 waarin het volgende staat.

LETOP dit is een offerte, geen revisie, dus een indicatie van de dakopbouw én

NB uit andere documenten blijkt dat er in 2005 een dakrenovatie heeft plaatsgevonden.:

---

In 2005  
Uitwerking

Slopen  
Gehele dakafwerkingspakket slopen en afvoeren

Het hemelwater dient zoals ook in de huidige situatie geschied aan de buitenzijde van de gymzaal plaats te vinden.

“SN – gekleefde systeem “ 1<sup>e</sup> waterdichte laag / nooddakbedking en dampremmer

- Stralen van de ondergrond
- Epoxyprimer
- SBS-gemodificeerde kleeflaag
- SBS-gemodificeerd membraan

Isolatie: Foamglas, dikte variërend van 50 tot maximaal 160mm.

Waterdichte laag: een dakbedekking met een meerlaagse gietasfalt afwerking, dikte variërend van 60 tot maximaal 140mm, welke dienst doet zowel als bescherm laag van de waterdichting alsmede als afschotlaag.

Pleindakafwerking: tegels 500x500mm op een stellaag van split

Eigenschappen

Gewicht afwerking:

In het midden ca. 580kg/m<sup>2</sup>

In het midden langs de gevel ca. 527 kg/m<sup>2</sup>

Bij de afvoerputten ca. 415 kg/m<sup>2</sup>

Tussen de afvoerputten ca. 495 kg/m<sup>2</sup>

De dikte van de afwerking bedraagt:

In het midden ca. 350 mm

In het midden langs gevel ca. 320 mm

Bij de afvoerputten ca. 190 mm

Tussen de afvoerputten in ca. 240 mm

---

Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

bouwkundig adviseur



**Gemeente Nijmegen**

5.1.2e

5.1.2e @nijmegen.nl

bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag



# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3